

24-05-2026

תאריך הבדיקה : 24-05-2026

שם הבודק : אפי אליהו ומשה

מספר הזמנה : 5595

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
היטאואר ניהול- בלו	היטאואר בלו בניין 2	עידן צברי

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
13	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
13	4.5	0.93	3.2	0.47	
9	3.5	0.66	2.3	0.35	
5	2.4	0.42	1.5	0.27	
1	1.55	0.28	0.58	0.14	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
12	3.6	0.95	2.7	0.43	
8	2.85	0.73	2.1	0.34	
4	2.2	0.56	1.75	0.27	
קרקע	1.68	0.32	0.91	0.18	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

