

26-06-2024

תאריך הבדיקה : 26-06-2024

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 2711

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל	מגדל טוא"ה	יגאל

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
27	4	1	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
29 מזרחי	4.79	0.93	3.85	0.71	
26 מזרחי	4.17	0.88	3.97	0.49	
23	3.91	0.79	02.99	0.69	
20	3.17	0.51	5.12	0.55	
17	5.17	0.59	3.12	0.41	
14	4.11	0.40	3.01	0.29	
11	3.11	0.29	2.14	0.20	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162
מספר 44592679

לוי
דני

