

19-04-2026

תאריך הבדיקה : 19-04-2026

שם הבודק : אפי אליהו ומשה

מספר הזמנה : 5826

הגדרה : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מבנה פ.א. הנדסה אזרחית בע"מ	דרך השלום 100, ת"א	עינב עמר

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
11	2	4	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
11 מערב	4.4	0.96	2.9	0.45	
7 מערב	3.5	0.67	2.2	0.34	
3 מערב	2.1	0.48	1.4	0.22	
לובי מערב 3 פתחים	3.8	ספיקה 4600	יש לפתוח תריסי הלוהטים בקומות	יש לסגור דלתות חדרי מדרגות	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
10	3.9	0.94	2.2	0.48	
6	3.3	0.75	1.9	0.35	
2	1.99	0.46	1.2	0.21	
לובי 3 פתחים	3.76	ספיקה 4200	יש לסגור דלתות בחדרי מדרגות	יש לפתוח תריסי בלובי קומות	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

Handwritten signature in blue ink.

