

30-10-2024

תאריך הבדיקה : 30-10-2024

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 3673

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
יקיר ניהול מבנים	מגדלי הצעירים	שלומי

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
46	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
46 דרומי	5.72	0.99	3.5	0.42	
42	5.42	0.85	3.32	0.40	
38	5.31	0.81	3.1	0.38	
34	4.82	0.75	2.8	0.36	
30	4.55	0.72	2.55	0.35	
26	4.11	0.68	2.3	0.32	
22	3.8	0.65	2.1	0.29	
18	3.42	0.61	1.8	0.26	
14	3.11	0.55	1.43	0.22	
10	2.7	0.49	1.13	0.17	
6	2.4	0.38	0.89	0.14	
1	1.1	0.22	0.44	0.098	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
45 צפוני	5.65	0.98	3.43	0.55	
41	5.31	0.95	3.21	0.48	
37	4.91	0.89	2.9	0.46	
33	4.62	0.87	2.55	0.42	

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

0.36	2.12	0.82	4.1	29
0.34	1.8	0.76	3.8	25
0.31	1.6	0.67	3.41	21
0.28	1.12	0.58	3.11	17
0.22	0.986	0.44	2.67	13
0.11	0.6	0.37	2.1	9
0.09	0.4	0.27	1.42	5
0.078	0.21	0.23	0.98	1

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

