

תאריך: 25-02-2024

שם לקוח: היטאואר ניהול בלו
שם פרויקט: היטאואר בלו בניין 6
איש קשר: דן וינשטיין

הנדון: בדיקת מפותי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 25-02-2024

1. מספר קומות בבניין: 12
2. כמות חדרי מדרגות: 2
3. כמות מפותי לחץ: 2
4. רגש לחץ הפרשי: תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.25		0.91		12
0.25		0.91		9
0.24		0.90		6
0.21		0.88		3
0.17		0.85		0
0.16		0.83		-1

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.24		0.90		11
0.21		0.88		8
0.18		0.85		5
0.15		0.81		3

0.13		0.79		0
0.12		0.78		-1

הערות

שם הבודק: צחי



בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679