

04-05-2026

תאריך הבדיקה : 04-05-2026

שם הבודק : אפי אליהו ומשה

מספר הזמנה : 5652

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
היי טאואר הרצליה הילס ניהול	מתחם מבנים הרצליה הילס בניין 34	שלומי קורן

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
18	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
18	3.75	0.96	2.9	0.42	
14	3.11	0.81	2.5	0.38	
10	2.6	0.66	1.87	0.31	
6	2.1	0.43	1.3	0.26	
2	1.5	0.29	0.78	0.18	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
17	3.8	0.94	2.94	0.45	
13	3.2	0.82	2.3	0.38	
9	2.7	0.67	1.8	0.31	
5	2.1	0.48	1.32	0.27	
1	1.45	0.27	0.72	0.18	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

