

תאריך: 12-03-2024

שם לקוח: מגדל

שם פרויקט: רפאל איתן 9

איש קשר: יניב

הנדון: בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 12-03-2024

1. מספר קומות בבניין: 18

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפוחי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: לא תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה

הערות

וסת לחץ לא תקין חדר מדרגות 2. דלתות לא נפתחות בעקבות הלחץ

שם הבודק: אפי

10.1



בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679