

26-06-2024

תאריך הבדיקה : 26-06-2024

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 2711

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל	מגדל טוא"ה	יגאל

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
27	1	1	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
מרכזי 27 3	6.17	0.96	4.11	0.45	
24	5.98	0.88	3.84	0.41	
21	5.56	0.76	3.64	0.38	
18	4.94	0.69	3.22	0.34	
15	3.44	0.55	2.71	0.28	
12	2.78	0.41	1.9	0.26	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק
מספר 44592679



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

ניס

