

תאריך: 20-03-2024

שם לקוח: קלמנטינה בעמ

שם פרויקט: גבון 6

איש קשר: גל

הנדון: בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 20-03-2024

1. מספר קומות בבניין: 22

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותחי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.33	2.45	0.96	3.15	22
0.29	2.25	0.85	2.85	18
0.265	1.8	0.7	2.6	14
0.22	1.4	0.55	2.0	10
0.19	1.1	0.35	1.6	6
0.11	0.6	0.22	0.99	2
0.06	0.35	0.19	0.75	לובי

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.44	2.65	0.856	3.05	21
0.39	2.35	0.7	2.7	17
0.33	1.9	0.58	2.1	13

0.25	1.5	0.44	1.7	9
0.19	1.1	0.35	1.5	5
0.14	0.75	0.22	0.96	1

הערות

יש לפנות ציוד מחדר המדרגות.חדרמדרגותנועד עבור מילוט

שם הבודק: אפי אליהו



בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן

מספר מהנדס 44592679