

תאריך: 09-11-2023

שם לקוח: ה"י טאוור הרצליה

שם פרויקט: הילס הרצליה

איש קשר: יוסי

הנדון: בדיקת מפותי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 09-11-2023

1. מספר קומות בבניין: 18 בנין 22

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.23		0.80		18
0.22		0.79		15
0.22		0.79		12
0.21		0.78		9
0.21		0.78		6
0.19		0.75		3
0.14		0.70		0
0.15		0.71		-2

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.26			0.83	17
0.26		0.83		14

0.26		0.81		11
0.24		0.79		8
0.21		0.77		5
0.18		0.75		2
0.17 צחי צחי		0.74		-1

הערות

שם הבודק: צחי



בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679