

תאריך: 22-11-2023

שם לקוח: ישפרו סנטר קריית גת

שם פרויקט: ישפרו סנטר קריית גת

איש קשר: עמוס

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 22-11-2023

כמות גלאים: 16

בקרת מבנה:

לא קיימת

להלן תוצאות הבדיקה

המערכת נבדקה ונמצאה תקינה

פיקוד רכות מול מפוחי איורור: תקין

הערות

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

| נתוני גלאי |           |        |
|------------|-----------|--------|
| קריאה      | גז        |        |
| PPM 0.0    | PPM 0.0   | אפס    |
| PPM 100.0  | PPM 300.0 | רגישות |

| נתוני בדיקה |        |           |                 |
|-------------|--------|-----------|-----------------|
| ריכוז הגז   | גז אפס | ריכוז הכז | גז מטרה         |
| PPM 0.0     | אוויר  | PPM 100.0 | חד תחמוצת הפחמן |

שם מבצע הבדיקה: צחי



בדיקת CO

מספר מהנדס 44592679