

תאריך: 11-04-2024

שם לקוח : גראנד הוסבעמ

שם פרויקט : מרכז בליליוס

איש קשר : אלון

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 11-04-2024

כמות גלאים: 6

בקרת מבנה:

לא קיימת

להלן תוצאות הבדיקה

המערכת נבדקה ונמצאה: תקינה

פיקוד רכות מול מפותחי איורור: תקין

הערות

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

נתוני בדיקה			
ריכוז הגז	גז אפס	ריכוז הכז	גז מטרה
PPM 0.0	אזיר	PPM 100.0	חד תחמוצת הפחמן

שם מבצע הבדיקה: אפי

13/10/17

בדיקת CO

מספר מהנדס 44592679

