

תאריך: 12-02-2024

שם לקוח: נתמ ניהול בית צרפתי

שם פרויקט: בית צרפתי ספייס

איש קשר: עמית טל

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 12-02-2024

כמות גלאים: 27

בקרת מבנה:

לא קיימת

להלן תוצאות הבדיקה

המערכת נבדקה ונמצאה: תקינה

פיקוד רכות מול מפותי איורור: לא תקין

הערות

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

נתוני בדיקה			
ריכוז הגז	גז אפס	ריכוז הכז	גז משרה
PPM 0.0	אזיר	PPM 100.0	חד תחמוצת הפחמן

שם מבצע הבדיקה: צחי

13/10/17

בדיקת CO

מספר מהנדס 44592679

