

07-05-2024

תאריך הבדיקה: 07-05-2024

הבודק :

מספר הזמנה :

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
חכמת ניהול	העמל 1 ראש העין	יהושע

כמות גלאים	בקרת מבנה
33	לא קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה	אפי

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה :

גז מטרה	ריכוז הגז מקסימום	גז אפט	ריכוז הגז מינימום
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אזיר	PPM 0.0

מהנדס בודק
מספר 44592679

