

17-07-2025

תאריך הבדיקה: 17-07-2025

הבודק : משה

מספר הזמנה : 4748

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
החברה לפיתוח הרצליה בע"מ	התזמורת 18, הרצליה	מיכאל בניש

כמות גלאים	בקרת מבנה
מיכאל בניש	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

