

02-06-2026

תאריך הבדיקה: 02-06-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6117

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
מקסים חנין	שמעון בן צבי 24-36 גבעתיים	מקסים חנין

כמות גלאים	בקרת מבנה
32	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

