

27-04-2026

תאריך הבדיקה: 27-04-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 5954

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
קונסטנטין את אטש	מילניה, רשל"צ	יוסי אלקובי

כמות גלאים	בקרת מבנה
61	קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

