

12-05-2024

תאריך הבדיקה: 12-05-2024

הבודק :

מספר הזמנה :

הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
מפעלי גרוזה שפרצקי	מגדלי האופרה תא	טל רוזן

כמות גלאים	בקרת מבנה
16	לא קיימת

תוצאת הבדיקה	שם בודק
המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה	אפי

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה :

גז מטרה	ריכוז הגז מקסימום	גז אפט	ריכוז הגז מינימום
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אזיר	PPM 0.0

מהנדס בודק
מספר 44592679

