

21-01-2026

תאריך הבדיקה : 21-01-2026

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5545

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
הי טאוואר אומאמי	בניין c	דן מגד

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
31	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
31	4.9	0.96	3.8	0.48	
27	4.3	0.84	3.64	0.43	
23	3.9	0.76	3.24	0.39	
19	3.4	0.65	2.9	0.35	
15	2.89	0.54	2.1	0.28	
11	1.94	0.47	1.3	0.25	
7	1.3	0.27	0.75	0.17	
3	0.94	0.22	0.45	0.09	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
30	4.7	0.97	3.4	0.47	
26	4.2	0.83	3.1	0.42	
22	3.6	0.73	2.7	0.38	
18	3.3	0.67	2.3	0.32	
14	2.75	0.54	1.87	0.29	
10	2.2	0.44	1.4	0.22	
6	1.56	0.32	1.1	0.16	
2	1.2	0.21	0.75	0.09	



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק
מספר 44592679

