

23-09-2024

תאריך הבדיקה : 23-09-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : דמפר 7.3 אין אינדיקציה . תקלה 6-10 במשרדים מערב אין אינדיקציה לסגור.

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מטרו פארק 456 בע"מ	פתח תקווה, עמרא גבאי 3	צדוק בטאט

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
10	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 10 די	8.7	72300	0.16	0.8	
קומה 7 סי	10.1	21000	0.17	0.6	
קומה 4 די	7.9	16300	0.2	0.24	
קומה 3 סי	7.8	17400	0.22	0.6	
קומה 1	6.2	134000	0.27	1.12	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 9 סי	8.7	17000	0.16	0.44	
קומה 6 די	8.2	17800	0.18	0.25	
קומה קרקע	0.2		0.24		

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

