

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה : -undefined-undefined

שם הבודק : משה וילן

מספר הזמנה : 6074

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מיקדן מומה בעמ	תל אביב, רבנו חננאל 9 הראש 3	יניב סיטבון

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
17	2	3	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
17	4.5	0.96	2.8	0.49	2.8
13	3.8	0.69	2.2	0.35	2.2
9	2.8	0.55	1.7	0.27	1.7
5	2.11	0.37	1.12	0.15	1.12
1	1.34	0.21	0.68	0.09	0.68

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
16	4.9	0.94	3.5	0.44	3.5
12	3.9	0.72	2.8	0.36	2.8
8	2.99	0.59	2.13	0.28	2.13
4	1.95	0.41	1.5	0.19	1.5
קרקע	1.22	0.23	0.78	0.11	0.78

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק
מספר 44592679

