

19-08-2026

תאריך הבדיקה : 19-08-2026

שם הבודק : משה ואילן

מספר הזמנה : 6336

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מטרו פארק 456 בע"מ	עוזא גבאי 3 בניין 6	יובל בק

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
10	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה		מהירות	לחץ	מהירות	לחץ
10	4.1	0.93	3.4	0.46	
6	3.1	0.61	2.12	0.32	
2	1.8	0.39	1.11	0.19	

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		מיקום
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.41	2.9	0.89	4.2	9
0.29	1.85	0.58	3.21	5
0.15	0.88	0.35	1.4	1

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

