

07-07-2026

תאריך הבדיקה : 07-07-2026

שם הבודק : משה

מספר הזמנה : 5801

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
האוס קייר בע"מ	עמיתי פאגלין 5, ת"א	שחר קובר

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
10	2	2	לא תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום	דלת סגורה	דלת פתוחה
קומה	מהירות	לחץ

חדר מדרגות 2:

מיקום	דלת סגורה	דלת פתוחה
קומה	מהירות	לחץ
מפוחים לא נכנסים בהתראת אש, טאבלט פנל כבאים לא מגיב יש קוד, מבדיקה בגג ידני שני מפוחי דיחוס מגיבים. ושני מפוחי לובי לא מגיבים הפעלת ידנית.		

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

