

24-11-2025

תאריך הבדיקה : 24-11-2025

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5359

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אר ג' אל ישראל	הלבונה 30	דודו ביטון

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
14	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
14. מערכת לא נכנסת לעבודה בנייתוק גילוי אש	4.6	0.92	2.9	0.43	
10	3.8	0.74	2.4	0.36	
6	2.85	0.63	1.75	0.28	
2	2.1	0.45	1.1	0.15	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
13	4.5	0.91	3.1	0.42	
9	3.85	0.72	2.6	0.37	
5	3.1	0.55	2.1	0.28	
1	2.23	0.32	0.91	0.15	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

*ב"ר
ד"ר*

