

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה : -undefined-undefined-

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 2711

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל	מגדל טוא"ה	יגאל

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
27	1	1	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
27 מרכזי 2	5.14	0.89	3.99	0.48	
24	4.17	0.74	3.85	0.44	
21	5.11	0.70	3.92	0.39	
18	4.17	0.65	3.11	0.30	
15	3.85	0.55	2.14	0.26	
12	3.14	0.35	1.99	0.21	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

נ"ל
ד"ר

