

03-03-2025

תאריך הבדיקה : 03-03-2025

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4158

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
עמיגור ניהול נכסים	יזאל 13 בניין 3	שגב

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
19	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
19	5.98	0.99	3.87	0.45	
15	5.11	0.80	3.17	0.40	
11	5.05	0.73	3.11	0.37	
7	4.44	0.70	3.11	0.30	
3	3.91	0.63	3.0	0.23	
קרקע	2.01	0.51	2.11	0.20	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
18	5.90	0.89	3.78	0.39	
14	5.90	0.71	3.08	0.31	
10	4.71	0.62	2.38	0.27	
6	4.51	0.52	2.08	0.20	
2	4.11	0.42	1.56	0.16	
קרקע	4.11	0.27	1.56	0.12	

לסיכום :



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

