

20-06-2024

תאריך הבדיקה : 20-06-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 2963

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ועד בית בן חור 12 פתח תקווה	בן חור 12 פתח תקווה	רפאל

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
12	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 12	3.85	0.15	2.98	0.45	
פינוי עשן לובאים	4.11	2974	3.84	4173	
קומה 8	2.73	0.38	2.11	0.27	
פינוי עשן לובאים	3.11	3871	2.97	3179	
קומה 4	1.89	0.25	1.1	0.24	
פינוי עשן לובאים	3.1	3914	2.98	2077	
קומה 1	0.33	0.1	0.06	0.01	
פינוי עשן לובאים	1.85	2444	1.99	1422	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 11	5.87	0.89	3.87	0.45	
קומה 11 פינוי עשן לובאים	2.74	5741	3.61	4931	
קומה 7	2.47	0.23	1.85	0.29	
פינוי עשן לובאים	2.96	2378	2.77	3174	
קומה 3	0.98	0.22	0.89	0.24	
פינוי עשן לובאים	2.11	3925	2.78	2983	
קרקע	0.11	0.12	0.02	0.01	
פינוי עשן לובי	0.22	0.03	0.02	0.04	



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק
מספר 44592679

