

תאריך: 13-11-2023

שם לקוח: יוני אחזקות

שם פרויקט: הכרמל 16 רחובות

איש קשר: יוני

הנדון: בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 13-11-2023

1. מספר קומות בבניין: 24

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותחי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.15		0.49		24
0.16		0.49		21
0.15		0.48		18
0.14		0.47		15
0.14		0.47		12
0.14		0.47		9
0.13		0.46		6
0.12		0.45		3
0.10		0.43		0

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.15		0.48		23



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

0.15		0.48		20
0.14		0.47		17
0.13		0.46		14
0.12		0.45		11
0.12		0.45		8
0.11		0.44		5
0.09		0.42		2
0.10		0.43		-1

הערות

יש לפנות חפצים מחדרי המדרגות

שם הבודק: צחי

31/10/17

בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן

מספר מהנדס 44592679

