

28-04-2026

תאריך הבדיקה : 28-04-2026

שם הבודק : משה ואפי

מספר הזמנה : 5598

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
האוס קייר בע"מ	הרצליה, מתחם מנדלבלט 5	שחר קובו

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
11	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
11	4.2	0.96	2.4	0.48	
7	2.8	0.65	1.6	0.39	
3	1.99	0.46	1.1	0.24	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
10	4.1	0.94	2.6	0.49	
6	3.6	0.74	2.1	0.32	
2	2.2	0.59	1.6	0.25	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162
מספר 44592679

לוי
דני

