

17-08-2026

תאריך הבדיקה : 17-08-2026

שם הבודק : משה ואלין

מספר הזמנה : 6310

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אביב שלי ניהול ואחזקת מבנים	אלכסנדרוני, 8 רמתהשרון	עדי זיו

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
13	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
13	4.2	0.95	2.9	0.41	
9	3.6	0.75	2.1	0.34	
5	2.5	0.55	1.5	0.26	
1	1.5	0.24	0.86	0.16	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
12	4.5	0.92	2.99	0.42	
8	3.2	0.69	2.4	0.32	
4	2.2	0.45	1.8	0.25	
0	1.5	0.31	0.94	0.13	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

