

19-02-2026

תאריך הבדיקה : 19-02-2026

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5719

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אמות תוה"א ניהול בע"מ	תל אביב, יגאל אלון מגדל תוהא	יגאל שלום

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
27	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
דרומי 4 27	4.8	0.95	3.5	0.49	
23	4.3	0.86	3.1	0.43	
19	3.9	0.79	2.8	0.38	
15	3.4	0.63	2.4	0.32	
11	2.54	0.45	1.6	0.24	
7	1.7	0.32	1.1	0.18	
3	1.23	0.2	0.61	0.07	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
26 מזרחי 1	4.7	0.97	3.4	0.48	
22	4.3	0.85	2.9	0.43	
18	3.7	0.76	2.5	0.38	
12	3.2	0.61	2.1	0.32	
8	2.55	0.45	1.54	0.27	
4	1.8	0.28	1.1	0.18	
1	1.12	0.21	0.58	0.09	

לסיכום :



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק
מספר 44592679

