

21-10-2024

תאריך הבדיקה : 21-10-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3658

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מקסיס	חסדי האומות 20	מקסיס

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
11	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 11	5.25	0.93	1.85	0.32	
קומה 6	3.25	0.36	5.55	0.22	
קומה 2	3.88	0.45	2.45	0.25	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 10	5.14	0.96	3.25	0.41	
קומה 5	3.25	0.63	2.11	0.36	
קומה 1	2.11	0.34	2.01	0.12	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il
מספר 44592679

לוי
דני

