

25-06-2024

תאריך הבדיקה : 25-06-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3058

**הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3**

| שם לקוח                | שם פרויקט                | איש קשר |
|------------------------|--------------------------|---------|
| ש.א. תשואות ונכסים בעמ | בר סנטר אשדוד האורגים 35 | יהודה   |

| מס' קומות בבניין | כמות חדרי מדרגות | כמות מפוחי דחוס | רגש לחץ הפרשי |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 11               | 2                | 2               | לא תקין       |

חדר מדרגות 1:

| מיקום     |        | דלת סגורה |        | דלת פתוחה |        |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| קומה      | מהירות | לחץ       | מהירות | לחץ       | מהירות |
| קומה 10   | 5.98   | 0.88      | 2.87   | 0.42      |        |
| קומה 6    | 3.11   | 0.66      | 4.23   | 0.39      |        |
| קומה 2    | 3.82   | 0.51      | 2.74   | 0.41      |        |
| קומת לובי | 2.11   | 0.33      | 2.74   | 0.11      |        |

חדר מדרגות 2:

| מיקום  |        | דלת סגורה |        | דלת פתוחה |        |
|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| קומה   | מהירות | לחץ       | מהירות | לחץ       | מהירות |
| קומה 9 | 4.87   | 0.78      | 2.64   | 0.39      |        |
| קומה 5 | 2.83   | 0.45      | 3.74   | 0.41      |        |
| קומה 1 | 2.96   | 0.36      | 2.37   | 0.33      |        |

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק



**אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ**

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 [Office@optimum-ltd.co.il](mailto:Office@optimum-ltd.co.il)  
מספר 44592679

לוי  
דני

