

תאריך: 12-03-2024

שם לקוח: מגדל

שם פרויקט: משה לוי 13

איש קשר: רמלה

הנדון: בדיקת מפותי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 12-03-2024

1. מספר קומות בבניין: 18

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.45	3.45	4.17	0.99	17
0.45	2.89	0.62	4.11	13
0.23	1.98	0.56	2.12	9
0.11	1.9	0.23	2.09	5
0.03	0.78	0.12	1.01	1

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.45	2.87	0.91	4.98	16
0.38	3.11	0.87	4.11	12
0.29	2.11	0.70	3.01	8
0.16	1.90	0.43	3.12	4
0.08	0.03	0.14	1.89	לובי



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

הערות

שם הבודק: אפי אליהו

31/10/15

בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679

