

תאריך: 24-01-2024

שם לקוח: קומפלקס ניהול משה דיין בע"מ

שם פרויקט: משה דיין 34 תלאביב

איש קשר: חגי

הנדון: בדיקת מפותי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 24-01-2024

1. מספר קומות בבניין: 30

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.18		0.5		27
0.18		0.5		24
0.17		0.48		21
0.16		0.47		18
0.16		0.47		15
0.15		0.46		12
0.15		0.46		9
0.12		0.44		6
0.11		0.43		3
0.1		0.42		0

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

0.17		0.49		25
0.17		0.49		23
0.17		0.49		20
0.15		0.47		17
0.15		0.47		14
0.14		0.46		11
0.14		0.46		8
0.13		0.45		5
0.11		0.43		2
0.09		0.41		-1

הערות

יש לפנות חפצים מחדר המדרגות ומציאה לחדר המדרגות

שם הבודק: צחי

31/10/17

בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679

