

27-03-2025

תאריך הבדיקה : 27-03-2025

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 4337

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קלמנטינה	יצחק נבון 2	גיל

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
22	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
22	5.5	0.98	3.2	0.45	
18	4.4	0.75	2.8	0.38	
14	3.6	0.55	1.9	0.28	
10	2.1	0.35	1.5	0.23	
6	1.6	0.27	0.95	0.17	
2	0.99	0.21	0.67	0.13	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
21	6.5	0.98	4.4	0.55	
17	5.4	0.79	3.6	0.45	
13	4.5	0.67	3.2	0.38	
9	3.6	0.43	2.6	0.26	
5	2.8	0.32	1.9	0.21	
1	1.6	0.23	1.1	0.16	
לובי	0.95	0.16	0.65	0.09	

לסיכום :



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק
מספר 44592679

