

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה : -undefined-undefined

שם הבודק : אפי אליהו ומשה

מספר הזמנה : 5595

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
היטאואר ניהול- בלו	היטאואר בלו בניין 3	עידן צברי

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
13	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
13	3.8	0.97	2.65	0.49	
9	3.2	0.72	2.21	0.37	
5	2.6	0.48	1.8	0.32	
1	1.7	0.32	0.99	0.2	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
12	4.2	0.92	2.9	0.49	
8	3.7	0.72	2.3	0.36	
4	2.6	0.45	1.7	0.25	
קרקע	1.8	0.27	0.82	0.16	
דלת נסגרת קשה בכוח 10k	יש צורך לווסת רגש לחץ או ווסת				

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

