

תאריך: 21-03-2024

שם לקוח : נתון ניהול
שם פרויקט : בית טיטניום
איש קשר : אסף

הנדון : בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 21-03-2024

1. מספר קומות בבניין: 4
2. כמות חדרי מדרגות: 2
3. כמות מפוחי לחץ: 2
4. רגש לחץ הפרשי: לא תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
		10901	5.96	קומה 1
		16953	6.9	קומה 2 מזרחי
			3680	קומה 2 מערבי
				קומה 3 מזרחי

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
		20698	6.95	קומה 3 מערבי
			5841	קומה 4
			13452	קומה 4 מערבי



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

הערות

שם הבודק: אפי

31/10/15

בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679

