

26-08-2025

תאריך הבדיקה : 26-08-2025

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 0000

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מבנה פ.א. הנדסה אזרחית בע"מ	נתניה,השקד 48	עינב עמר

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
14	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 14	6.98	0.89	3.11	0.44	
קומה 8	3.76	0.61	2.67	0.31	
קומה 3	2.69	0.41	1.54	0.35	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 12 קומ	4.44	0.97	2.89	0.41	
קומה 7	3.09	0.59	4.19	0.33	
קומה 1	1.76	0.23	1.11	0.10	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il
מספר 44592679

לוי
דני

