

24-11-2025

תאריך הבדיקה : 24-11-2025

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5359

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אר ג'י אל ישראל	הלגונה 24	דודו ביטון

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
14	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
14	5.5	0.94	2.9	0.43	
10	4.6	0.75	2.52	0.38	
6	3.6	0.68	1.91	0.31	
3	2.45	0.45	1.31	0.28	
קרקע	1.8	0.35	0.75	0.1	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
13	4.5	0.95	3.9	0.48	
9	3.5	0.75	2.55	0.38	
5	1.6	0.59	1.1	0.28	
1	1.1	0.23	0.69	0.09	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

