

03-03-2025

תאריך הבדיקה : 03-03-2025

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 4158

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
עמיגור ניהול נכסים בע"מ	יזאל 13 בניין 1	שגב

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
19	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 19	4.89	0.91	3.56	0.44	
קומה 14	3.99	0.83	3.26	0.29	
קומה 9	2.19	0.53	2.16	0.19	
קומה 4	2.10	0.43	1.19	0.09	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 18	6.23	0.88	4.16	0.41	
קומה 13	5.13	0.58	3.56	0.28	
קומה 8	4.10	0.45	2.46	0.20	
קומה 3	3.44	0.25	2.16	0.09	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

