

03-04-2025

תאריך הבדיקה : 03-04-2025

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4307

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול ג"י תל אביב בע"מ	שאול המלך 1 תל אביב	כפיר

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
23	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 29	7.89	0.99	5.89	0.45	
קומה 24	7.77	0.87	6.15	0.46	
קומה 20	8.97	0.76	6.11	0.45	
קומה 16	7.13	0.76	5.12	0.34	
קומה 12	4.78	0.56	3.12	0.31	
קומה 8	4.60	0.44	5.12	0.29	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 28	8.65	0.97	5.76	0.44	
קומה 23	8.41	0.97	7.19	0.55	
קומה 19	4.13	0.78	5.11	0.44	
קומה 15	6.66	0.56	3.67	0.33	
קומה 11	5.34	0.54	3.12	0.34	
קומה 7	4.65	0.56	3.78	0.34	

לסיכום :



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

