

17-09-2025

תאריך הבדיקה : 17-09-2025

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 000

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נ. בוארון ניהול ואחזקת מבנים	הגנים 9	נתנאל בוארון

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
12	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 12	6	0.95			
קומה 9	4	0.78		0.45	3
קומה 4	3.21	0.34		0.14	2.11

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 13	3	0.65		0.31	2
קומה 8	5	0.44		0.14	3
קומה 3					

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162
מספר 44592679

לוי
דני

