

31-10-2024

תאריך הבדיקה : 31-10-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3396

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נ. בוארון ניהול ואחזקות מבנים	הגנים 9 רמת השרון	נתנאל

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
16	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
16	4.5	0.95	3.1	0.50	
12	4.1	0.87	2.9	0.47	
8	3.6	0.65	2.6	0.42	
4	2.9	0.45	2.4	0.22	
0	1.9	0.3	0.99	0.11	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
15	4.6	0.95	2.9	0.44	
11	3.9	0.82	2.3	0.38	
7	3.1	0.55	1.8	0.28	
3	2.4	0.38	0.95	0.10	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

