

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה : -undefined-undefined

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 4814

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אביב שלי ניהול ואחזקת מבנים	אלכסנדרוני 8 רמת השרון	עדי זיו

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
13	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
13	5.3	0.97	3.3	0.52	
9	4.65	0.74	2.8	0.45	
5	3.2	0.53	1.8	0.28	
1	1.98	0.35	0.89	0.14	
לובי	1.76	ספיקה 4700			

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
12	4.67	0.95	2.98	0.48	
8	3.78	0.69	2.1	0.35	
4	2.68	0.45	1.78	0.23	
0	1.35	0.24	0.69	0.11	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק
מספר 44592679

