

30-07-2024

תאריך הבדיקה : 30-07-2024

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 3098

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אביב שלי ניהול ואחזקת מבנים	אלכסנדרוני 2 הוד השרון	עדי זיו

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
21	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
21	4.62	0.97	3.11	0.42	
17	4.21	0.75	2.81	0.35	
13	3.91	0.65	2.42	0.256	
9	2.21	0.45	1.6	0.21	
5	1.56	0.31	0.99	0.12	
1	1.1	0.18	0.35	0.09	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
20	4.35	0.94	3.22	0.42	
16	3.9	0.78	2.9	0.36	
12	3.4	0.55	2.2	0.26	
8	2.6	0.43	1.6	0.2	
4	1.8	0.28	0.98	0.09	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

מהנדס בודק

מספר 44592679

