

07-07-2026

תאריך הבדיקה : 07-07-2026

שם הבודק : משה ואלין

מספר הזמנה : 6074

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מיקדן מומה בעמ	תל אביב, רבנו חננאל 9 הראש 5	יניב סיטבון

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
17	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
17	4.1	0.92	3.5	0.43	
13	3.6	0.77	2.88	0.34	
9	2.78	0.53	1.96	0.27	
5	2.1	0.38	1.14	0.17	
1	1.3	0.24	0.55	0.09	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
16	4.5	0.94	3.6	0.46	
12	3.89	0.79	2.75	0.36	
8	2.95	0.58	1.81	0.32	
4	1.74	0.35	1.18	0.2	
קרקע	0.99	0.21	0.58	0.11	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

