

תאריך: 20-03-2024

שם לקוח: נתון תפעול

שם פרויקט: רוטשילד 30

איש קשר: ניסים

הנדון: בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 20-03-2024

1. מספר קומות בבניין: 26

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפוחי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.36	2.69	0.99	3.56	קומה 26
0.31	2.69	0.94	3.55	קומה 22
0.33	2.85	0.86	2.58	קומה 18
0.69	2.56.	0.63	2.63	קומה 14
0.58	3.96	0.44	2.69	קומה 10
0.11	2.11	0.25	3.69	קומה 6
0.21	2.8	0.11	3.96	קומה 2
0.04	2.11	0.3	1.85	קומה 1
0.02	3.11	0.01	1.85	קומה לובי

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.741	2.45	0.985	4.11	קומה 25



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

0.33	3.55	0.45	3.58	קומה 21
0.62	3.69	0.69	3.11	קומה 17
0.54	3.56	0.12	2.85	קומה 13
0.33	1.88	0.44	2.58	קומה 9
0.28	1.6	0.40	2.20	קומה 5
0.23	1.2	0.33	1.8	קומה 3
0.11	0.6	0.28	0.99	קומה 1

הערות

שם הבודק: אפי אליהו

בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן

מספר מהנדס 44592679

