

23-12-2024

תאריך הבדיקה : 23-12-2024

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 3639

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
עדן אור ניהול	רבין 10 קרית אונו	נופר אלפסי

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
22	2	2	לא תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
22	5.12	0.97	3.28	0.45	
18	4.75	0.85	2.9	0.39	
14	3.1	0.65	2.1	0.34	
10	2.45	0.55	1.6	0.29	
6	1.9	0.34	1.1	0.21	
2	1.3	0.22	0.68	0.11	
23	בלוח חשמל ווסתים תדר לא נכנסים לעבודה יש להגדירם				

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
21	5.1	0.96	3.11	0.43	
17	4.6	0.79	2.75	0.37	
13	3.87	0.60	2.22	0.32	
9	3.37	0.45	1.87	0.22	
5	1.9	0.34	1.1	0.145	
1	1.1	0.2	0.69	0.098	



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה ת.ד. 7680400 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

