

03-09-2026

תאריך הבדיקה : 03-09-2026

שם הבודק : משה

מספר הזמנה : 6430

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קלמנטינה ניהול בעמ	בניין 11 שפירא רמת גן	גיל קלמניטינה

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
19	2	2	לא תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
19	4.5	0.96	3.1	0.45	
15	4.1	0.82	2.4	0.35	
11	2.6	0.65	1.9	0.34	
7	2.2	0.55	1.5	0.28	
3	1.6	0.28	1.1	0.2	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
18	4.2	0.92	2.99	0.41	
14	3.5	0.78	2.3	0.35	
10	2.5	0.52	1.8	0.27	
6	1.75	0.41	1.2	0.22	
2	1.27	0.27	0.82	0.13	
הערות. יש צורך בפינוי ציוד מחדרי מדרגות לשלוח צילומים בכדי שנוכל לאשר תקול.					



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

